

Số: /BC - UBND

Quảng Khê, ngày tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện dự án: Trường tiểu học Kim Đồng, xã Quảng Khê; Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng học kết hợp 6 phòng bộ môn (3 tầng), thiết bị và hạ tầng kỹ thuật

Kính gửi:

- Tổng Công ty phát điện 1;
- Công ty Thủy điện Đồng Nai.

UBND xã Quảng Khê báo cáo tiến độ thực hiện dự án: Trường tiểu học Kim Đồng, xã Quảng Khê; Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng học kết hợp 6 phòng bộ môn (3 tầng), thiết bị và hạ tầng kỹ thuật với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trường tiểu học Kim Đồng, xã Quảng Khê; Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng học kết hợp 6 phòng bộ môn (3 tầng), thiết bị và hạ tầng kỹ thuật.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND xã Quảng Khê.

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Quảng Khê

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 17.500.000.000 đồng. (Bằng chữ: Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng)

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn Tổng công ty phát điện 1
- Dự kiến bố trí vốn:

Năm	Vốn Tổng công ty phát điện 1
Năm thứ nhất (2026)	10.000.000.000
Năm thứ hai (2027)	7.500.000.000
Tổng	17.500.000.000

7. Thời gian thực hiện: Năm 2025 - 2027.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN:

1. Quy mô đầu tư:

Quy mô xây dựng: Nhà lớp học cao 03 tầng, gồm 12 phòng học và 06 phòng bộ môn, các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy. Nâng cao cơ sở vật chất trường học theo quy hoạch và tiêu chuẩn hiện hành.

* Nhà lớp học 12 phòng học kết hợp 6 phòng bộ môn (3 tầng): Công trình cấp III, 03 tầng, tổ chức mặt bằng gồm hành lang và 12 phòng học và 6 phòng bộ môn, khu vệ sinh, có bố trí ram dốc cho người khuyết tật tiếp cận.

- Kết cấu móng, cột, dầm, sàn, sê nô bằng bê tông đá 1x2 mác 250; tường xây gạch ống 8x8x18 VXM mác 75; Bậc cấp, bó vỉa, bồn hoa xây gạch ống 4x8x18.

- Hoàn thiện: Cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhôm Xingfa kính cường lực dày 8mm, vách kính bằng khung nhôm Xingfa kính cường lực dày 8mm, lắp đặt hoa sắt cửa; nền lát gạch KT 600x600, bậc cầu thang, bậc cấp láng granito; toàn bộ tường trong và ngoài nhà bả mastic, sơn 1 nước lót 2 nước phủ cao cấp. Tường trong phòng, hành lang ốp gạch 300x600 cao 1.8m. Mái tôn lợp dày 0.4mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm (50x100x1.2). Khu vệ sinh trần bằng tấm bê tông hoa văn kết hợp đà trần thép hộp mạ kẽm (40x80x1.2) đỡ hệ thống cấp thoát nước.

- Hệ thống kỹ thuật:

+ Sử dụng thiết bị điện cao cấp, đảm bảo độ bền, độ rọi; dây điện ruột đồng được đi âm trong tường.

+ Hệ thống chống sét theo tiêu chuẩn đảm bảo cách điện với tường, mái nhà, nối đất theo tiêu chuẩn.

+ Hệ thống báo cháy chữa cháy ngoài nhà và trong nhà.

- Mua sắm thiết bị:

+ Bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh, bảng, máy vi tính, giá vẽ.

- Hạ tầng kỹ thuật:

+ Hàng rào đặc: Phá dỡ hàng rào đặc hiện trạng dài $L = 73.6\text{m}$. Xây mới hàng rào đặc dài $L = 106.15\text{m}$. Kết cấu móng xây đá hộc, trụ xây gạch ống 8x8x18 VXM mác 75, bên trong trụ đặt thép V50x50x5. Hoàn thiện trát VXM mác 75, bả matit sơn 01 lớp lót 02 lớp phủ.

+ Sân bê tông: Tổng diện tích $S = 2154.5\text{ m}^2$. San lấp mặt bằng, bê tông lót đá 4x6 mác 75, bê tông nền đá 1x2 mác 200, cắt ron nền 4x4m

+ Mương thoát nước, hố ga xây bằng gạch ống 8x8x18 VXM mác 75, trát VXM mác 75, nắp đan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, đầu nối mương thoát nước hiện trạng

+ Bồn cây xây bằng gạch ống 8x8x18 VXM mác 75 trát VXM mác 75, quét xi măng 2 nước.

* Mua sắm thiết bị:

- Bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh, bảng, ti vi, máy tính....

2. Tiến độ thực hiện dự án:

* **Giai đoạn thực hiện đầu tư:**

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 772/QĐ-UBND, ngày 07/12/2025 của UBND xã Quảng Khê.

- Quyết định phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư số 35/QĐ-KT, ngày 10/12/2025 của Phòng Kinh tế xã Quảng Khê.

- Quyết định phê duyệt KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư số 39/QĐ-KT, ngày

10/12/2025 của Phòng Kinh tế xã Quảng Khê.

- Quyết định phê duyệt chỉ định thầu Quản lý dự án số 43/QĐ-KT, ngày 12/12/2025 của Phòng Kinh tế xã Quảng Khê.

- Quyết định phê duyệt chỉ định thầu Khảo sát, lập báo cáo KTKT số 45/QĐ-KT, ngày 12/12/2025 của Phòng Kinh tế xã Quảng Khê.

- Quyết định phê duyệt chỉ định thầu giám sát khảo sát số 44/QĐ-KT, ngày 12/12/2025 của Phòng Kinh tế xã Quảng Khê.

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát số 53/QĐ-KT, ngày 17/12/2025 của Phòng Kinh tế xã Quảng Khê.

- Quyết định phê duyệt phương án khảo sát số 54/QĐ-KT, ngày 18/12/2025 của Phòng Kinh tế xã Quảng Khê.

- Báo cáo kết quả khảo sát ngày 30/12/2025 của Phòng Kinh tế xã Quảng Khê.

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế số 60/QĐ-KT, ngày 30/12/2025 của Phòng Kinh tế xã Quảng Khê.

- Quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thẩm định giá số 59/QĐ-KT, ngày 30/12/2025 của Phòng Kinh tế xã Quảng Khê.

- Phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình: Đang trong quá trình tiến hành thẩm định.

*** Giai đoạn thực hiện đấu thầu dự án**

Sau khi có kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, UBND xã Quảng Khê làm báo cáo gửi đến Công ty thủy điện Đồng Nai tổng hợp phân vốn đầu tư cho đơn vị có cơ sở thực hiện. Sau đó tiến hành trình các văn bản phê duyệt Kế hoạch LCNT, chỉ định các đơn vị liên quan tiến hành công tác đấu thầu.

3. Đánh giá tiến độ :

Tiến độ thực hiện đúng so với kế hoạch đã được phê duyệt.

Trên đây là Báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư dự án: Trường tiểu học Kim Đồng, xã Quảng Khê; Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng học kết hợp 6 phòng bộ môn (3 tầng), thiết bị và hạ tầng kỹ thuật (từ ngày 07/12/2025 đến ngày 31/12/2025) của UBND xã Quảng Khê. Đề nghị Tổng Công ty phát điện 1; Công ty Thủy điện Đồng Nai tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Đảng ủy xã. TT. HĐND xã (b/c);
- CT, các PCT UBND xã (b/c);
- Lưu: VT.KT(L).

CHỦ TỊCH

Mai Văn Tùng