

Số: /BC-UBND

Quảng Khê, ngày

tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO

Đăng ký chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện Công văn số 14119/UBND-KTTH ngày 21/8/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấm điểm (KPI) trong việc thực hiện giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công tháng 8 và tháng 9 năm 2026. UBND xã Quảng Khê báo cáo tình hình triển khai thực hiện, giải ngân vốn năm 2026 như sau:

1. Tiến độ thực hiện hồ sơ pháp lý và giải ngân kế hoạch đầu tư công

Tính đến ngày 23/8/2026, Ủy ban nhân dân xã Quảng Khê được phân cấp nguồn vốn đầu tư công với tổng số tiền là 20,797 tỷ đồng (*trong đó có 4,297 triệu đồng nguồn vốn ngân sách xã và 16,50 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách tỉnh*) để thực hiện 04 dự án, 01 dự án mới phê duyệt dự án, chưa được phân khai nguồn vốn.

Tiến độ cụ thể từng dự án như sau:

- Nguồn vốn giao trước 30/6 là: 4,297 tỷ đồng.

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1,063 tỷ đồng.

+ Nguồn ngân sách tập trung theo phân cấp: 3,243 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư XDCB ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2026-2030: 16,5 tỷ đồng (*giao tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 là 8,00 tỷ đồng và giao tại Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 là 8,50 tỷ đồng*).

2. Về thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm 2026:

2.1. Tiến độ giải ngân vốn

Kết quả giải ngân nguồn vốn được giao năm 2026 đến hết ngày 23/8/2026 là 14,731 tỷ đồng/20,797 tỷ đồng kế hoạch vốn đạt **70,83%** (Không có nguồn vốn kéo dài năm 2025).

2.2. Tình hình thực hiện các dự án

- Dự án: Đoạn đường dọc sông Thôn Đắc Lang đoạn từ đầu dốc đến nhà ông Nhượng.

Tổng mức đầu tư: 3,500 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn năm 2026 bố trí: 3,234 tỷ đồng nguồn ngân sách xã.

Tiến độ thực hiện hồ sơ pháp lý và thi công đến ngày 23/8/2026 như sau: Khối lượng thực hiện gói thầu thi công xây dựng đã đạt 100% và kết quả giải ngân nguồn vốn đạt 3,216 tỷ đồng đạt 99,44%. Công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

- Dự án: Đường sản xuất bon Ka Nur đoạn từ nhà ông Lục đến nhà ông Tuấn.

Tổng mức đầu tư: 1,30 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn năm 2026 bố trí: 1,063 tỷ đồng nguồn ngân sách xã.

Kết quả thực hiện và giải ngân tính đến ngày 23/8/2026 như sau: Khối lượng thực hiện gói thầu thi công xây dựng đã đạt 100% và kết quả giải ngân nguồn vốn đạt 0,610 tỷ đồng đạt 57,38%. Công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.

- Dự án: Đường giao thông khu vực trại dê thôn Tân Tiến.

Tổng mức đầu tư: 16,00 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn năm 2026 bố trí: 8,00 tỷ đồng nguồn ngân sách tỉnh.

Tiến độ thực hiện hồ sơ pháp lý và thi công: Dự án đang triển khai thi công xây dựng công trình. Kết quả thực hiện và giải ngân tính đến hết ngày 23/8/2026 như sau: Kết quả giải ngân nguồn vốn đạt 5,053 tỷ đồng đạt 63,16%.

- Dự án: Đường giao thông kết nối từ Mỏ đá thôn Đắc Lang tới đường Quốc Lộ 28.

Tổng mức đầu tư: 19,00 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn năm 2026 bố trí: 8,50 tỷ đồng nguồn ngân sách tỉnh.

Tiến độ thực hiện hồ sơ pháp lý và thi công: Dự án đang triển khai thi công xây dựng công trình. Kết quả giải ngân nguồn vốn đạt 5,852/8,5 tỷ đồng đạt 68,85%.

- Đối với công trình đầu tư cơ sở vật chất phục vụ xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia và phổ cập giáo dục mầm non giai đoạn 2026 – 2030 (dự án chưa được phân bổ nguồn vốn):

Dự án: “Xây mới, sửa chữa, nâng cấp và bổ sung trang thiết bị các trường học trên địa bàn xã Quảng Khê (Trường Tiểu học Kim Đồng xã Quảng Khê; Trường Mầm non Hoa Quỳnh; Trường TH&THCS Đắc Plao; Trường THCS Nguyễn Du)” do UBND xã Quảng Khê làm chủ đầu tư đã được Sở Xây dựng phê duyệt dự án tại Quyết định phê duyệt dự án số 1433/QĐ-SXD ngày 21/8/2026. Dự án đang được xem xét, bố trí nguồn vốn.

3. Các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị

Khó khăn, vướng mắc: Không.

Đề xuất, kiến nghị: Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét, tiếp tục theo dõi và hướng dẫn địa phương trong các bước tiếp theo.

4. Cam kết giải ngân đến hết năm 2026

Đến nay, UBND xã Quảng Khê đã và đang hoàn thiện các hồ sơ và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công theo khối lượng thực tế; quyết tâm hoàn thành công tác giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2026, không đề xuất thêm. Cam kết giải ngân như sau:

+ Tháng 8/2026: Giá trị đăng ký giải ngân trong tháng: 4.071 triệu đồng. Lũy kế giải ngân đến hết tháng 8/2026: 12.778 triệu đồng (đạt 61,44% KH vốn được giao).

+ Tháng 9/2026: Giá trị đăng ký giải ngân trong tháng: 2.400 triệu đồng. Lũy kế giải ngân đến hết Quý III/2026 (tháng 9/2026): 15.178 triệu đồng (đạt 72,98% KH vốn được giao).

+ Tháng 10/2026: Giá trị đăng ký giải ngân trong tháng: 1.600 triệu đồng. Lũy kế giải ngân đến hết tháng 10/2026: 16.778 triệu đồng (đạt 80,68% KH vốn được giao).

+ Tháng 11/2026: Giá trị đăng ký giải ngân trong tháng: 2.000 triệu đồng. Lũy kế giải ngân đến hết tháng 11/2026: 18.778 triệu đồng (đạt 90,29% KH vốn được giao).

+ Tháng 12/2026: Giá trị đăng ký giải ngân trong tháng: 2.019 triệu đồng. Lũy kế giải ngân đến hết tháng 12/2026: 20.797 triệu đồng (đạt 100,00% KH

vốn được giao).

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Quảng Khê về việc rà soát nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn ngân sách địa phương năm 2025 sang năm 2026. Kính đề nghị Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng xem xét, tổng hợp./.



CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Đảng ủy UBND xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (b/c);
- Phòng kinh tế xã;
- Lưu: VT, KT.

Mai Văn Tùng

